

Referat: Best. møde 6.12.2023

Virksomhed:	Ribe Fjernvarme
CVR. Nr.:	57205628
Lokation:	Ribe Fjernvarme
Dato:	06-12-2023
Tidspunkt:	18:15 - 21:00
Deltog:	Anders Fabricius, Henrik Frederiksen, Henrik Holst Elstrøm, Richard Boisen
Deltog ikke:	Rikke Rohrsted, Mathias Olesen
Referent:	Henrik Holst Elstrøm (hhe@vf.dk)
Publiceret af:	Richard Boisen (rb@ribe-fjernvarme.dk)
Publiceret:	07-12-2023 13:40

Pkt. 1. Orientering fra: (O)

- a. Formanden
- b. Driftslederen

Referat:

Ad a)

- Kort orientering om NEKST.
- Vi har fået afslag på ansøgning på penge fra fjernvarmepuljen i 2023 til Egebæk Hviding/Vester Vedsted, grundet manglende penge. Der kommer i 2024 150 mDKK til fjernvarmepulje - først til mølle og der er pt. projekter for 350,0 mDKK. Richard overvåger, således at vi øger sandsynligheden for at komme først. Afgørende for projektet.

ad b)

1. 2 nye stik 1 i Klostermarken og 1 i Tange, samtrenoveret stik i Grønnegade og Skovgade.
2. Service på Elkedel
3. Færdig med renovering i Saltgade

4. Ledningsnet til Åtoften 18 huse, bliver sluttet i år.
5. Afkobling af huse på Nipsvej
6. Brud Jasminparken.
7. Udstødsbælg på Motor 1 og 3
8. Spændingsfejl på generator m2
9. Deltaget i informationsmøde om beredskabsplaner og NIS2, som vi bliver omfattet af i slutningen af 2024.
10. Fejl på Varmepumpe.

Pkt. 2. Budget 2024: (B)

a. Henlæggelser/Investeringsplan:(O)

Herunder gennemgang af ledningsrenoveringsplan 2024.

b. Fastlæggelse af pris og tariffer for 2024. (B)

c. Dato for generalforsamling fastlægges. (B)

Referat:

Ad budget 2024)

- I 2024 kommer der ca. 250 nye forbrugere i ØV, men de kommer tidligst i april/maj måned, hvorfor vi alene regner ca. 100 nye forbrugere i budgettet - både ift. transmissionsbidrag og tillæg varmepris.
- Effektbidraget uændret ift. budget 2023, men salget af varme er øget med varmeforbrug til ØV.
- Overført 1,0 mDKK fra 2023, hvilket vurderes realistisk ift. estimatet pr. 30.09.2023. Spidseffekten er steget siden, men omvendt har det kolde vejr medført et stigende gasforbrug.
- Salg af el er baseret på forventet forbrug på motorerne. El-prisen er indregnet med 1.200 kr. mod 1.350 indtil nu - og er faldende, grundet lave el-priser de sidste pr. kvartaler.
- Stigende priser til flis, overskudsvarme mv., som øger udgifter til brændsel med samlet ca. 2,0 mDKK. Ift. DTE ønsker de en højere pris, men vi er begrænset af et loft over overskudsvarme jf. lovgivningen. Endelig pris skal afklares.
- El-kedel - samme niveau, som sidste år. Der har været forskel på produktionsprisen i 1./2. halvår 2023, og vi fortsætter med gennemsnit.
- El-indkøb - vi har afdækket 25% med fastprisaf tale.

- Afskrivninger stiger, som følge af ØV. Henlæggelser uændret 1,7 mDKK.
- Lønomskostninger - Kenn er indregnet fuld + lønstigning jf. overenskomst er søgt indregnet.
- Øvrige omkostninger er justeret ift. forventet forbrug.

Priserne for 2024 fastholdes som 2023.

b) Henlæggelser

- Henlæggelserne blev gennemgået, og i 2023 forventes henlæggelser fuldt anvendt.
- Der indstilles henlæggelser til 2024 på 1,7 mDKK til hhv. reovering af ledningsnet samt no-nox.

RB følger resten af produktionsåret tæt ift. forventet resultat for 2023, og såfremt det kommer under 1,0 mDKK revurderes budgettet med formanden, som laver vurdering ift. indkaldelse af bestyrelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde på teams.

Dato for generalforsamling: 17. april 2024 - RB tjekker med revisor og dirigent.

Pkt. 3. Status Projekter: (O)

a. Konverteringsområder:(O)

b. Finansiering. (O)

Referat:

1. Obbekærparken - sagen er afsluttet og tilskud på tkr. 240 er modtaget. Samlet er der kommet 15 nye forbrugere på Obbekærvej og 18 huse i Åtoften. Endelig opgørelse på økonomien forlægges på næste bestyrelsesmøde.
2. Øster Vedsted - transmissionsledningen er lavet over §3 område uden uforudte udfordringer. Vi er forbi Vittenberg Skolen - og mangler fra Frem til indtil centralen. Vi skal lave ny træbro, hvoraf kommunen betaler ca. 40%. Gregers vandt udbuddet. Vi har udbuddet på underføring af Dagmars Broen - 2 regner på det, og afventer tilbuddet, den 20. december. Vi har klarlagt rørlægningen frem til centralen. Der er meget koordinering med politi/brandvæsen. Grave i Kurveholmen er udfordret ift. tilladelse, men vi har heldigvis fundet en brugbar løsning med placering i brinken, som kan effektueres i foråret. Vi forventer, at Toften, Marskvej, Kilen og Græsskovvej får lagt asfalt før jul og de næste områder får i starten af næste år. De første forbrugere tilkobles i forventelig i april/maj måned. Budgetmæssigt kommer tilbage RB tilbage med en opdatering ift. det oprindelige budget.
3. Ombygning af fjernvarmecentral - status que.
4. Pumpestation - køb af jord - forventes på plads inden jul - kører planmæssigt. Huset er klar til brug slut marts 2024.
5. Egebæk/Hviding - vi har informeret borgerne indenfor en uge ift. afslag, og er nu klar til at søge. Vi har meddelt, at vi er positiv og sender det i licitation i det nye år, så vi har tid til at designe det rigtigt. RB rækker ud ift. borgermøde i Egebæk/Hviding søndag, den 7. januar 2024.

6. Ribe Vest - rørene er faldet, og vi afventer licitation på gravearbejdet inden jul. Udbudt til 4, hvoraf 1 har takket nej. Forventet opstart i april/maj 2024.
7. Industrien - vi afventer fortsat Cowi, men der er kommet nye medarbejdere.
8. Damhus/Lustrup - pt. ingen aktivitet.
9. Farup - projektet er lagt ned ift. fjernvarme og ændret til område med individuelle varmepumper.

Esbjerg Forsyning arbejder fortsat videre med Gredstedbro - vi får ingen up-dates herpå.

- 1.

Pkt. 4. Fremtidige brændsler:(D)

Referat:

Der blev taget en overordnet diskussion ift. muligheder, som vi skal begynde at kigge ind ift. at sikre det fremadrettede rigtige og billigste set-up.

Pkt. 5. Eventuelt:

Referat:

RB kommer tilbage med ny dato for bestyrelsesmøde, når vi kender datoen for, hvornår datoen for udkast til regnskab kan foreligge.